F. G. HOLL COMPANY
6427 EAST KELLOGG - P.O. BOX 780167
WICHITA, KS 67278-0167

T. 28 R. 12W Sec. 30

SKILES 1-30

DST #1: 4174-4200 LKC 'L'
30-60-60-90
IFP 44/48:30 ISIP 1520:60 FFP 81/85:60 FSIP 1454
IHP 2125 FHP 2209 BHT 111°
Recovered 120 feet of drilling mud oil spots on top.

DST #2: 4291-4375 Conglomerate and Mississippi
30-60-60-90
IFP 198/142:30 ISIP 1275:60 FFP 177/178:60 FSIP 1211
IHP 2052 FHP 2050 BHT 114°
1st open: Strong blow. GTS in 8 minutes.
2nd open: Strong blow.
1st open
10 min. 155 MCF
20 min. 122 MCF
30 min. 115 MCF
2nd open
10 min. 155 MCF
20 " 101 "
30 " 89.8 "
40 " 81.6 "
50 " 81.6 "
60 " 81.6 "
Recovered 460 feet of gas cut mud woth a show of oil in the tool.

DST #3: 4396-4440 Lower Mississippi
30-30-30-30
IFP 100/83:30 ISIP 83:30 FFP 83/86:30 FSIP 99:30
IHP 2233 FHP 2235 BHT 111°
Recovered 70 feet of drilling mud.

DST #4: 4481-4510 Viola
30-60-60-90
IFP 77/66:30 ISIP 953:60 FFP 107/94:60 FSIP 1082:60
IHP 2307 FHP 2269 BHT 112°
1st open: Weak blow. Bottom of the bucket 5 min.
2nd open: Weak blow. Botton of the bucket 18 min.
Recovered 825 feet of gas in the pipe, 15 feet of drilling mud
and 120 feet of oil cut mud, 22% gas, 8% oil, 70% mud.

DST #6: 4567-4582 Simpson Sand
30-30-15-30
IFP 10/11:30 ISIP 11:30 FFP 11/16:15 FSIP 16:30
IHP 2328 FHP 2187 BHT 111°
Recovered 10 feet of drilling mud.

DST #5: Packer did not hold. 500 feet of drilling mud.

F. G. HOLL COMPANY
6427 EAST KELLOGG - P.O. BOX 780167
WICHITA, KS 67278-0167

Skiles 1-30

DST #7: 4567-4587 Simpson Sand
30-60-60-90
IFP 69/80:30 ISIP 589:60 FFP 158/153:60 FSIP 366:90
IHP 2423 FHP 2218 BHT 112°
Recovered 130 feet of thin mud, and 180 feet of water, chlorides 47000.