Nellie Jenkins #1-31
C SE/4 Sect. 31-4S-39W
Cheyenne County, Kansas

Completion Report

3/30/78	Swabbed well dry. Perf: 1313-15', 1307-10', 1300-03', 1290-93' and 1286-87' with 4 shots per foot. No blow.		
4/22/78	186' of Fluid above top of per. - muddy water.		
4/27/78	SIP 240#.		
4/28/78	Frac w/180 bbls KCl water, 225 sx sand, 200,000 SCF N_2		
	Breakdown Press. - 925#		
	½# sand - 850#		
	1# sand - 925#		
	1½# sand - 1000#		
	Flush - 825#		
	Final Press. - 825#		
	ISIP - 700#		
	5 min. - 575#		
	10 min. - 525#		
	15 min. - 500#		
	3 hrs SIP - 280#		
	7:30 p.m. Open 1"	Cp 280#	472 MCFD
	9:00 p.m. Flow sand and fines, unload frac wtr.	Cp 30#	
	12:00 midnight " " " " " "	Cp 20#	
4/29/78	5:15 a.m. Spray water	Cp 20#	526 MCFD
	7:30 p.m. 1" orifice plate - 10#, 472 MCFD, still making water.		
5/2/78	Shut in - roads muddy, 72 hr SIP Cp 210#.		
5/3/78	9:30 a.m. Open on 10/64" choke.		
	9:45 a.m. Flowing 134 MCFD, 210#.		
	5:30 p.m. 10/64" choke Cp 190#, 129 MCFD.		
5/4/78	8:45 a.m. 10/64" choke Cp 180#, 129 MCFD.		
	Shut in at 8:45 a.m.		
	4:30 p.m. Cp 205#.		
	Calculated open flow from one point stabilized flow rate using slope of 0.85 - 419 MCFD. Stabilized flow rate - 129 MCFD.		
5/5/78	Shut in.		
5/6/78	Shut in.		
5/8/78	Shut in.		
5/9/78	Shut in.		
5/10/78	Shut in.		
5/11/78	Shut in.		
5/12/78	Shut in.		
5/13/78	Shut in.		
5/15/78	Shut in.		
5/16/78	Shut in.		
5/17/78	Shut in.		
5/18/78	Shut in.		
5/19/78	Shut in.		
5/20/78	Shut in.		
5/22/78	Shut in.		
5/23/78	Shut in.		
5/24/78	Shut in.		
5/25/78	Ran wireline to check for sand fillup. Found sand at 1315'. Bottom perf. at 1315'.		
5/26/78	Shut in.		
5/27/78	Shut in.		
5/29/78	Shut in.		
5/30/78	Shut in.		
5/31/78	Shut in.		
6/01/78	Shut in.		
6/02/78	Shut in.		
6/03/78	Shut in.		
6/05 - 6/10/78	Shut in.		
6/12 - 6/16/78	Shut in.		
6/17 - 6/23/78	Shut in.		
6/24 - 6/30/78	Shut in.		
7/01 - 7/06/78	Shut in.		
7/07/78	Cp 240#.		
7/8 - 7/20	Shut in.		
7/21/78	Cp 245#.		
7/22 - 7/31/78	Shut in.		
8/01 - 8/03	Shut in.		
8/04/78	Shut in, Cp 245#.		
8/5 - 8/24	Shut in.		
8/25/78	Shut in, Cp 245#.		

8/26 - 9/8/78	Shut in.
9/9/78	Shut in, Cp 245#.
9/10 - 9/21/78	Shut in.
9/22/78	Shut in, Cp 250#.
10/3/78	Shut in, Cp 250#.
10/20/78	Shut in, Cp 250#.
10/21 - 12/31/78	Shut in.
1/1 - 5/10/79	Shut in.
5/11/79	Seperator set and hooked up. Waiting on pipeline connection.