R.J. Enterprises
22082 NE Neosho RD
Garnett, KS 66032

Ware 36-I

Start 3-12-14

Finish 3-13-14

3	soil	3		
4	clay/rock	7		
32	lime	39		
167	shale	206		
32	lime	238		
30	shale	268		
2	lime	270		
39	shale	309	set 20' of 7"	
109	lime	418	ran 851.4'	of 2 7/8
168	shale	586	cemented to surface 84 sxs	
18	lime	604		
56	shale	660		
30	lime	690		
24	shale	714		
12	lime	726		
15	shale	741		
7	lime	748		
15	shale	763		
5	lime	768		
12	shale	780		
10	sandy shale	790	odor	
35	Bkn sand	825	good show	
4	Dk sand	829	show	
28	shale	857	T.D.	