KANSAS
HODGEMAN
T. 23 R. 23W
14

4-63

TEXACO COMPANY
LIPPOLDT NO. 1
COMMENCED App C SE NW
COMPLETED
REMARKS TD 5232'
E Log

ELEVATION 2293 KB
PRODUCTION

Kraftbilt 187 ROSS-MARTIN CO. TULSA 1, OKLAHOMA PRINTED IN U.S.A.

DST #1 (LANS) 4088-98 op 1hr, Str Blo, R 550' SW, ISIP 1040#/45"; IFP 74#, FFP 286#, FSIP 1395#/45".
DST #2 (FS-MISS) 4491-4513; op 1hr, R 2' Free oil + 13' Sli OCM-NW, ISIP 1222#/30"; IFP 19#, FFP 19#, FSIP 134#/30".
DST #3 (War) 4513-30, op 1hr, R 573' Clean oil + 90' Sli MCO-NW, ISIP 1431#/30"; IFP 115#, FFP 264#, FSIP 1412#/30".
DST #4 (Vi) 4768-91, op 1hr, SB R 1460' SW, ISIP 1517#/45", IFP 203#, FFP 618#, FSIP 1498#/45".

Core #1 (MISS) 4513-29 3/4', R 9 1/2 Total (= 9 1/2' hard dolo w/NSO + 7 1/4 Lost)

SAMPLES START @ 530' in Permian Red Beds

Blaine 793

Cedar Hills 880

Cim Anhyd 1410

WG 1660

WS 1855

BS 2180

Hollenberg 2304

Ft. Riley 2490

Base Florence 2622

Neva 2895

Topeka 3246

Tp 3434

Heebner Sh 3808

Toronto 3829

LS 3874

Elmont

Ft Scott 4402

PBC 4460

ML 4488

"Gilmore City" 4674

Kak Sst 4743

Viola 4788

Sn 4924

Arb 4970

Pre Cambr (Rhyolite?) 5230

SAMPLES TO 5231'

TOTAL DEPTH 5232'
530
4702