Form No. PO-151 (1-45) 20M

Texas Co.

STATE: KANSAS	COMPANY: United Prod.
COUNTY: Grant	FARM: Milton Thurow WELL NO.: 1
T. 30 R. 36W	DIVISION: / DISTRICT:
SURVEY: SEc NW	KIND OF RIG: Cable Tool
20	COMMENCED: 6-22-46
	COMPLETED: 7-17-46
	REMARKS:
ELEV. 2998	
PRODUCTION INITIAL: 10,100,000 SETTLED:	R.P. 408.6#

CASING AND SCREEN RECORD

10-3/4	580	
7	2433	

SHOT	QUARTS	BETWEEN

100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400

See Scout Tops

Cement 2340-2436

Hr 2434 (+554)
Kr 2448 (+540)
Wf 2490 (+498)
Ur 2550 (+438)

shale, blue
2605

T.D. 2660 (corr.) +328)

10,100,000