STEVENS
County

ARMSTRONG
Farm — No. 1

PANHANDLE EASTERN PIPE LINE CO.
Company

Range 39 W

Township 32 S

Section 25

Elev. 3212 TD. 2753'

Date Drilled 3-2-38.

Correlation by ----------

PROD. 13,051,000 G.

Sec.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Twp.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | X | |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |

C NE ¼

AFTER SHUT IN 7 HRS 13,051,000 G.
THE WELL WAS DRILLED FROM 2480' TO 2593' WITHOUT WATER.

GAS LOG.
SM SH UNDER PIPE WHEN PLUG WAS BRILLED.
2487-95', O.F. 1,460,000 G.
2505-27', O.F. 3,000,000 G.
2527-39', O.F. 9,671,000 G.
2539-60', O.F. 10,394,000 G.

SHALE
SHALE GREEN

+568

TR

T.D. 2753'

2480' to TD

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000