4 W
12 Range
16 S Township
16 Section

BARTON.
County
KULTGEN. No. 2.
Farm
POLK & FORTSON.
Company

Sec.

Twp.

6	5	4	3	2	1
7	8	9	10	11	12
18	17	X	15	14	13
19	20	21	22	23	24
30	29	28	27	26	25
31	32	33	34	35	36

NWc SW

Elev. T.D. 3404'

Date Drilled 7-5-39.

Correlation by

PROD. DRY.

0 POST ROCK.

100

200 r

300 r (SH RED)

BRKN CAVING 360'

400

HFW 475-85'

500 CAVING.

600 r

700

800 SHALE BRKN
ANHYD.

r

BAILING HOLE DRY.

900 r

1000

1100 r

1200

1300 SALT.

1400 SALT.

1500 X

1600 X

1700 r
X

X

1800

1900

2000 X

CUT OUT 300' DRILLING LIME

2100 r

2200

2300

SHALE SHELLS.

DRILLING OUT CEMENT PLUG 2390'
2400 X " " " " 2405'

2500 X

X

2600

2700 X

2800

2900

3000 r

Ki L (SH PINK)

3100

WTR.

3200

3300

CAVING.
r + RED LIME
TOP MARMATON 3333'.
CONG. TOP SDY CONG. 3345'.
TOP CHERTY CONG. 3352'
SH OIL 3363'.
OIL. 40 B.O. 5 BW.
TOP PENN. SD. 3363-64'
CONG. T.D-SAT.
T.D. 3404'.

3400

3500

3600

3700

3800

3900

4000

17-1538 8-38