★★★★

State KANSAS Field WC

Company EARL WAKEFIELD County SEWARD


Farm Williamson No. 1

Sec. 12 Twp. 32S Range 31W

Spot C SE SE

Contractor Co tools

Remarks Sunray & Gulf (Miss Test)



Comm. 9/12/56 Comp. 1-9-57

Elev. DF GL KB 2869 TD 5673 PB

Pay 5502-12

I.P. 2,175 MCF Press. SIP 1488

Casing Record: 13⅜ 7"

20" 10¾ 5½" 5671

16" 8⅝ 1600/850

RUN T	Sample	Log
SEP 19 ϕ 2523		Hess 2678
SEP 26 ϕ 3936	Lans 4435	Kn 2704
OCT 30 5011	K.C. 4578	Wis 2796
OCT 10	BKC 4980	FTRil 2846
DST 5522 op 1hr	Cck. 5230	Flor. 2924
GTS 3½" g 180 MCF	Mot 55 5504	Wre 3008
in 15" 183 MCF in 30"	Ft Lns. 5511	Neva 3201
159 MCF in 45" 124		Heeb 4300
MCF in 1hr Rec 490'		Tor 4314
5/i 0+gcm. FP 40		Lans 4419
BHP 1100/30		Ckbd 4996
ϕ 5522-63 Rec 41'		Morm 5040
Lmy sh.		Cher 5195
ϕ 5573		Mor 5496
OCT 17		Sd 5504-11
DST 5578-5600 op 1/gr		Miss 5511

rec 60 s/i gcm, FP 10-20, BHP 520/30, RTD 5673

ran Log

OCT 24 Prep to Pf.

Pf 8"/5502-12 Aw/20000 Sd/20,000

Run T

OCT 31 Flowed 198 fluid in 8 hrs, D & oil frac
" 1½ to 2,000 MCF

NOV 7 ✓

~~Rig Rel~~

NOV 14 (PEPL - IPF BD, 2,175 MCF, SIP 1908)
WOT

NOV 21 ✓

NOV 27 ✓

pick up Log tops.

DEC 5 ✓

DEC 12 ✓

DEC 19 ✓

JAN 3 ✓

JAN 9 ✓

AMARILLO TOPS

2779 KB

"infield 2796 (-17)
Heebner 4300 (-1521)
Lansing 4419 (-1640)
Morrow 5496 (-2717)
"S-2" Sd 5502 (-2723) T 8', por 8', tst'd 2,000 MCF/- thru perfs
Chester 5570 (-2791)
TD 5673 (-2894)