★★★★ 6

State Kansas Field Hugoton

Company PEPL County Morton


Farm DAVIS No. 1-3

Sec. 3 Twp. 33 Range 41

Spot C SE

Contractor GAT Very

Remarks



Comm. 8/29/56 Comp. 11-30-56

Elev. DF 3496 GL 3484 KB TD 2350 PB

Pay 2272-78

I.P. St. Deliv. 1,016 MCF Press. RP 406.2

Casing Record: 13 3/8 7" 456/175

20" 10 3/4 4 1/2" 2349/300

16" 8 5/8

	Sample	Log
RTD 2350 Lan GR		
WOCT		KH 2222
SEP 12 ✓ SEP 19 ✓ SEP 26		WINF 2270
RUCT CO ? Lan GR.		
OCT 3 pf 24/2272-78 A/1000 g 2,235 MCF + 40 gswph. sqz w 150 sxs CO perf. 24/2272-78 A/1000 Swbbd - perf 18/2272-78 A/1000. g 3,065 MCF per wt. Lost g 3 355 MCF + 8-10 gwph		Nunn, T.
OCT 10 Ran 1½" T to 2269 SIWOT		
OCT 17 ✓		
OCT 24 ✓		
OCT 31 ✓		
NOV 7 ✓		
NOV 14 ✓		
NOV 21 ✓		
NOV 28 ✓		
DEC 5 ✓		
DEC 12 ✓		

st Deliverability 1,016 MCF, RP 406.2